

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Усть-
Донецкого района «Развитие
транспортной системы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложению.
2. Сектору по контролю и обращениям граждан разместить на сайте Администрации Усть-Донецкого района настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по развитию муниципального хозяйства Усть-Донецкого района А.А. Шапошникова.

Глава Администрации
Усть - Донецкого района

В.М. Гуснай

Постановление вносит:
А.В. Слепченко
+7 (86351) 9-14-07 МКУ «Служба заказчика»

Приложение к постановлению
Администрации Усть-Донецкого
района
от «___» _____ 2023 г. № 100/___ п-22

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2022 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Усть-Донецкого района, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено содержание 161,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- произведён ремонт 30,3км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнена отсыпка 19 км грунтовых дорог местного значения;
- произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений.
- обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 161,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнены мероприятия по ямочному ремонту.

Основное мероприятие 1.2 Комплексно отремонтировано 30,3 км (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и государственной программы Ростовской области

«Развитие транспортной системы»), отсыпано 19 км грунтовых дорог.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет и СМИ информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме – с СМИ размещено 12 статей, пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения.

Основное мероприятие 2.2 «Обновление горизонтальной разметки на пешеходных переходах».

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 191 619,2 тыс. рублей, областной бюджет – 169 462,3 тыс. рублей, местный бюджет – 21 737,3 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого г.п. – 419,6 тыс. рублей. Фактически освоено 189,4 млн. рублей или 98,9 процентов.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 40,8 процента, фактическое значение 26,2 процента. Превышение фактического показателя в целом на 14,8 процентных пункта связано с приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 2 человека, фактическое значение 4 человека. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД. Данная информация неоднократно публиковалась в СМИ.

Показатель 3 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 1,4 километра, фактическое значение 0 километра. Фактическое значение не соответствует плановому, так как работ по строительству автодорог в 2022 году не производилось.

Показатель 4 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 0 километра, фактическое значение 0 километра.

Показатель 5 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 5,6 км, фактическое значение 30,3 км. Полученная в результате проведения процедуры торгов экономия денежных средств и ее своевременное перераспределение, а также средства муниципального дорожного фонда района, позволили увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

Показатель 6 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 135,2 км, фактическое значение 161,8 км. Фактическое значение показателя превосходит плановое в связи с тем, что на баланс Администрации района принято большее количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений, чем планировалось.

Показатель 7 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 48,6 км, фактическое значение 36,8 км. Превышение фактического показателя в целом на 11,8 км связано с приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог.

Показатель 8 «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района» - мест концентраций ДТП на территории Усть-Донецкого района нет.

Показатель 9 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 2 человека, фактическое значение 4 человека. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД. Данная информация неоднократно публиковалась в СМИ.

Показатель 10 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 10,1 (число погибших на 100 пострадавших) фактическое значение 9,4.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,6;
- степень достижения целевого показателя 2 – 0,6;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5 – 2,0;
- степень достижения целевого показателя 6 – 1,1;
- степень достижения целевого показателя 7 – 1,4;
- степень достижения целевого показателя 8 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 9 – 0,6;
- степень достижения целевого показателя 10 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов оценивается как

отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Администрации Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,97=1,03$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы признана высокой, так как значение составляет более 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,9 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,03 \times 0,2 = 0,96$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким.

Начальник МКУ «Служба заказчика»

А.В. Садовников

Начальник управления инвестиционного
развития и коммунального хозяйства
Администрации Усть-Донецкого района

С.В. Бажанова

Приложение №1 к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого
района «Развитие транспортной системы» за 2022
год.

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы
Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»
За 2022 год.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственн ый исполнитель	Плановый срок окончания реализаци и	Фактический срок		Результаты		Причины нереализа ции/ реализаци и не в полном объеме
				начала реализаци и	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»								
1	Основное мероприятие							
1.1	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района.	Администр ация Усть- Донецкого района, Администр ации сельских и городского поселений	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение содержания авто мобильных дорог общего пользования местного значени я, в том числе, безопасности дорожного	Содержание 161,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведено летнее и зимнее содержание,	-

						движения на сети местных автомо- бильных дорог	ремонт асфальтобетонног о покрытия на всех автодорогах района, трижды обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района	
1.2.	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1 Ремонт участка внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. 8-й в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	01.10.2022	15.08.2022	01.10.2022	Выполнить ремонт т участка внутрипоселково й автомобильной дороги по пер. 8- й в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт участка внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. 8-й в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района 0,63 км	-
1.2	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.2 Ремонт территориальной автомобильной дороги ст.Нижекундрючен ская- ст.Усть-	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	01.10.2022	16.08.2022	01.10.2022	Выполнить Ремонт территориальной автомобильной дороги ст.Нижекундрю ченская- ст.Усть- Быстрианская ,	Выполнен ремонт территориальной автомобильной дороги ст.Нижекундрюч енская- ст.Усть- Быстрианская, Усть-Донецкого района	-

	Быстрианская , Усть-Донецкого района					Усть-Донецкого района	6,0 км	
1.3	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.3 Ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования х.Чумаки - х.Черни Усть-Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть-Донецкого района	22.07.2022	15.05.2022	22.07.2022	Выполнить ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования х.Чумаки - х.Черни Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования х.Чумаки - х.Черни Усть-Донецкого района 3,9 км	-
1.4	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в х.Пухляковский Усть-Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть-Донецкого района	29.11.2022	27.09.2022	29.11.2022	Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Набережная в х.Пухляковский Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Набережная в х.Пухляковский Усть-Донецкого района 0,893 км	-
1.5	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.5 Ремонт	МКУ "Служба заказчика" Усть-	27.07.2022	01.05.2022	27.07.2022	Выполнить ремонт асфальтобетонного	Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной	-

	автомобильной дороги по пер.Южный х.Крымский	Донецкого района				покрытияавтомо бильной дороги по пер.Южный х.Крымский	дороги по пер.Южный х.Крымский 0,232 км.	
1.6	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в х. Апаринский Усть- Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	27.06.2022	01.05.2022	27.06.2022	Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Заводской в х. Апаринский Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в х. Апаринский Усть- Донецкого района 1,186 км.	-
1.7	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.7 Ремонт подъезда от а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» - а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к пос. Керчикский Усть- Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	01.08.2022	11.05.2022	01.08.2022	Выполнить работы по ремонтуподъезда от а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» - а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к пос. Керчикский Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт подъезда от а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» - а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к пос. Керчикский Усть- Донецкого района 4,9 км.	-
1.8	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.8 Ремонт территориальной автомобильной	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	15.07.2022	15.05.2022	15.07.2022	Выполнить работы по ремонту территориальной автомобильной дороги общего	Выполнен ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования х.Виноградный -	-

	дороги общего пользования х.Виноградный - х.Дубрава					пользования х.Виноградный - х.Дубрава	х.Дубрава 3,9 км.	
1.9	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького в р.п.Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	Администрация Усть-Донецкого городского поселения	01.11.2022	08.08.2022	01.11.2022	Выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Горького в р.п.Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького в р.п.Усть-Донецкий Усть-Донецкого района 1,32 км.	-
2.0	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Донецкая в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	Администрация Усть-Донецкого городского поселения	01.08.2022	01.05.2022	01.08.2022	Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Донецкая в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. автомобильной дороги по ул. Донецкая в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района 1,316 км	
2.1	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.11 Ремонт автомобильной дороги по пер. Почтовый в р. п.	Администрация Усть-Донецкого городского поселения	01.08.2022	01.05.2022	01.08.2022	Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по пер. Почтовый в р. п. Усть-Донецкий	Выполнен ремонт автомобильной дороги по пер. Почтовый в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	

	Усть-Донецкий Усть-Донецкого района					Усть-Донецкого района	0,393 км.	
2.2	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.12 Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в р. п. Усть- Донецкий Усть- Донецкого района	Администр ация Усть- Донецкого городского поселения	10.08.2022	01.05.2022	10.08.2022	Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Садовая в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в р. п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района 1,0 км.	
2.3	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.13 Ремонт автомобильной дороги по ул. Разина в х.Евсеевский Усть- Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	10.11.2022	15.08.2022	10.11.2022	Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Разина в х.Евсеевский Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Разина в х.Евсеевский Усть-Донецкого района 1,26 км.	
2.4	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.14 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная в х.Мостовой Усть-	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	10.11.2022	10.08.2022	10.11.2022	Выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Молодежная в х.Мостовой Усть-Донецкого	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная в х.Мостовой Усть- Донецкого района 0,52 км	

	Донецкого района					района		
2.5	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Степная в х.Мостовой Усть-Донецкого района	МКУ "Служба заказчика" Усть-Донецкого района	10.11.202	09.08.2022	10.11.2022	Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Степная в х.Мостовой Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Степная в х.Мостовой Усть-Донецкого района 0,30 км	
2.6	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.16 Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Парковой в р.п. Усть-Донецкий	Администрация Усть-Донецкого городского поселения	05.12.2022	07.11.2022	05.12.2022	Выполнить работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Парковой в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района	Выполнен ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Парковой в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района 0,538 км	
2.7	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.17 Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего	Администрация Усть-Донецкого городского поселения	13.05.2022	01.04.2022	13.05.2022	Выполнить работы по ремонту участка территориальной автомобильной дороги общего пользования г.	Выполнен ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования г. Семикаракорск –	

	пользования г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий					Семикаракорск – пос. Усть- Донецкий	пос. Усть- Донецкий 2,1 км	
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»								
2.8	Основное мероприятие 2.1 Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, устройство искусственных препятствий на участках приближения к пешеходным переходам.	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Уменьшение количества ДТП, снижение коли- чества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения	Уменьшено количество ДТП, снижено коли- чество пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения	
2.9	Основное мероприятие 2.2 Обновление горизонтальной разметки пешеходных переходов	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Уменьшение количества ДТП, снижение коли- чества пешеходов погибших в результате	Уменьшено количество ДТП, снижено коли- чество пешеходов погибших в результате дорожно-	

						дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения	транспортных происшествий на дорогах местного значения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение №2 к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2022 год.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	процент	26,2	40,8	26,2	-

2.	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	3	2	4	Рост числа погибших в ДТП во всех случаях произошёл по вине человеческого фактора и нарушений правил ПДД, не в одном из смертельных случаев дорожные условия не явились причиной ДТП.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»						
3.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	0	В 2022г. не реализовывались проекты по строительству автомобильных дорог
4.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0	0	0	В 2022г. не реализовывались проекты по строительству автомобильных дорог
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,	км	11,3	5,6	30,3	Качественный показатель достигнут в результате проведения процедуры

	соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог					торгов, экономии денежных средств и ее своевременного перераспределения, что позволило увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
6.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть- Донецкого района	км	151,2	135,2	161,8	Отклонение в связи с тем что на баланс Усть- Донецкого района принято большое дорог от сельского поселения
7.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	36,8	48,6	36,8	Связано с приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог.

8.	Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района на 31 декабря отчетного года	процентов	0	0	0	-
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»						
9.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	3	2	4	Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД.
10.	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	9,4	10,1	9,4	-

Приложение №3 к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2022 год.

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета Усть-Донецкого района, бюджетов поселений, областного бюджета,
федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Усть-Донецкого района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Расходы бюджета Усть-Донецкого городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	X	X	X	191199,6	191199,6	189000,4	419,6	419,6	1214,7
	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района.	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Реализация позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселковых и внутри поселкового значения, в соответствии с нормативом	01.01.2022	31.12.2022	21652,8	21652,8	20438,1	X	X	1214,7

	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1 Ремонт участка внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. 8-й в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,63 км.	15.08.2022	01.10.2022	6 612,2	6 612,2	6 612,2	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.2 Ремонт территориальной автомобильной дороги ст.Нижнекундрюченская- ст.Усть-Быстринская , Усть- Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 6,0 км.	16.08.2022	01.10.2022	41 622,7	41 622,7	41 622,7	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.3 Ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования х.Чумаки - х.Черни Усть- Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Реализация мероприятия позволит привести в нормативное состояние автодорогу протяженностью 3,9 км.	15.05.2022	22.07.2022	28460,1	28460,1	28460,1	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в х.Пухляковский Усть- Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,893 км.	27.09.2022	29.11.2022	3 661,4	3 661,4	3 661,4	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.5 Ремонт автомобильной дороги по пер.Южный х.Крымский	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,232 км.	01.05.2022	27.07.2022	1 081,5	1 081,5	1 081,5	X	X	0,0

	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в х. Апаринский Усть-Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,186 км.	01.05.2022	27.06.2022	5 597,4	5 597,4	5 597,4	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.7 Ремонт подъезда от а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» - а/д « г. Шахты – г. Цимлянск» к пос. Керчикский Усть- Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 4,9 км.	11.05.2022	01.08.2022	20 042,8	20 042,8	20 042,8	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.8 Ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования х.Виноградный - х.Дубрава	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 3,9 км.	15.05.2022	15.07.2022	14 442,5	14 442,5	14 442,5	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького в р.п.Усть- Донецкий Усть-Донецкого района	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,32 км.	08.08.2022	01.11.2022	4 403,2	4 403,2	4 403,2	42,0	42,0	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Донецкая в р. п. Усть-Донецкий Усть- Донецкого района	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,316 км.	01.05.2022	01.08.2022	9 130,9	9 130,9	9 130,9	91,3	91,3	0,0

	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.11 Ремонт автомобильной дороги по пер. Почтовый в р. п. Усть-Донецкий Усть- Донецкого района	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,393 км.	01.05.2022	01.08.2022	2 688,2	2 688,2	2 688,2	21,8	21,8	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.12 Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в р. п. Усть-Донецкий Усть- Донецкого района	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,0 км.	01.05.2022	10.08.2022	6 222,7	6 222,7	6 222,7	62,2	62,2	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.13 Ремонт автомобильной дороги по ул. Разина в х.Евсеевский Усть-Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,26 км.	15.08.2022	10.11.2022	5 459,3	5 459,3	5 459,2	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.14 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная в х.Мостовой Усть-Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,52 км.	10.08.2022	10.11.2022	2 447,2	2 447,2	2 447,1	X	X	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Степная в х.Мостовой Усть-Донецкого района	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,30 км.	09.08.2022	10.11.2022	881,6	881,6	881,5	X	X	0,0

	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.16 Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Парковой в р.п. Усть- Донецкий	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,538 км.	07.11.2022	05.12.2022	6 222,7	6 222,7	6 222,7	62,2	62,2	0,0
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.17 Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования г. Семикаракорск – пос. Усть- Донецкий	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 2,1 км	01.04.2022	13.05.2022	14 158,2	14 158,2	14 158,2	140,1	140,5	0,0
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Уменьшение количества ДТП, снижение коли- чества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных про- исшествий на дорогах местного значения	X	X	84,5	84,5	84,5	X	X	0,0
	Основное мероприятие 2.1 Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, устройство искусственных препятствий на участках приближения к пешеходным переходам.	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич	Уменьшение количества ДТП, снижение коли- чества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных про- исшествий на дорогах местного значения	01.01.2022	31.12.2022	84,5	84,5	84,5	X	X	0,0