

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2021
Донецкий

№ 100/162-п-21

р.п. Усть-

Об утверждении отчета о
реализации
муниципальной
программы «Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района» Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Губачева Н.А.

Глава Администрации
Усть-Донецкого района
Гуснай

В.М.

Постановление вносит:
Сектор реализации жилищных
программ
и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого
района
Исп. Агафонова Светлана
Михайловна

Приложение
к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
№ 100/____-п-21 от «__»

_____ 2021г.

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

Раздел 1. Основные результаты

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий. На реализацию муниципальной программы предусмотрено 41469,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 34330,3 тыс. рублей, областного бюджета 5129,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 2008,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 г. бюджетные средства освоены на 94,02 %.

Сведения о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности».

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.

Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 2 сельским семьям.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В 2020 году в Апаринском сельском поселении выполнено строительство внутриквартальных проездов для малоэтажной застройки из 46-и домов, стоимостью 38 538,90 тыс. рублей. На объекте проведены работы по обустройству тротуаров, укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, установке опор уличного освещения.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий». В 2020 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий».

В 2020 году была подготовлена и направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по проекту комплексного развития Верхнекундрюченского сельского поселения общей стоимостью 127 471,7 тыс. рублей. Данный проект включает в себя мероприятия:

1) по строительству разводящих сетей водоснабжения в х. Евсеевский, х. Тереховский, стоимостью 125 760,7 тыс. рублей;

2) приобретение автобуса для МБУК «Верхнекундрюченский центр культуры», стоимостью 1 683,2 тыс. рублей.

Данный проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса и будет реализован в 2021 году.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,48 процента, фактическое значение – 64,5 процента.

Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процента.

Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 70,4 процента, фактическое значение – 70,4 процента.

Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 87,1 процентов, фактическое значение – 87,1 процентов.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 216 квадратных метров, фактическое значение – 69 квадратных метров. Причина невыполнения показателя заключается в недостаточном финансировании из федерального и областного бюджетов мероприятия.

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.

По ниже перечисленным показателям в 2020 году не запланированы плановые значения:

Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»;

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;

Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»;

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенной формуле:

$$C_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

где:

C_n – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$ИД_n$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное Муниципальной программой.

Таким образом:

Степень достижения показателя 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» (проценты)

$$C_1 = 64,5 / 64,48 = 1,0$$

Степень достижения показателя 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (проценты)

$$C_2 = 41,0 / 41,0 = 1,0$$

Степень достижения показателя 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» (проценты)

$$C_3 = 70,4 / 70,4 = 1,0$$

Степень достижения показателя 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» (проценты)

$$C_4 = 87,1 / 87,1 = 1,0$$

Степень достижения показателя 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (кв метров)

$$C_{1.1} = 69 / 216 = 0,32$$

Причина невыполнения показателя результативности заключается в недостаточном финансировании из федерального и областного бюджетов мероприятия.

Степень достижения показателя 2.3 «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» (единиц)

$$C_{2.3} = 1 / 1 = 1,0$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{pi} / n$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

C_{pi} – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

i – номер показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы;

n – количество целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

$$C_0 = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,32 + 1,0) / 6 = 0,89$$

Степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M,$$

где:

CP_m – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_M = Mv / M = 6/6 = 1,0$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = 3ф / 3п,$$

где:

CC_{yz} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

3ф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

3п – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Таким образом, $CC_{yz} = 38\,989,0 / 41\,469,1 = 0,94$

Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{yz},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

CP_M – степень реализации всех мероприятий программы;

CC_{yz} – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Усть-Донецкого района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,0 / 0,94 = 1,1$$

Так как значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет более 0,95, то бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = C_o \times 0,5 + CP_m \times 0,3 + Э_{ис} \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 0,89 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,1 \times 0,2 = 0,965$$

Так как $УР_{пр}$ составляет более 0,95, то уровень реализации Муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
а также контрольных событий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализац ии	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализаци и	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.202 0	09.01.2020	31.12.202 0	Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности Усть- Донецкого района	Жителям сельских территорий Усть- Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 2 сельским семьям.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.2020	09.01.2020	31.12.2020	Повышения уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских поселений	В 2020 году в Апаринском сельском поселении выполнено строительство внутриквартальных проездов для малоэтажной застройки из 46-и домов, стоимостью 38 538,90 тыс. рублей. На объекте проведены работы по обустройству тротуаров, укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, установке опор уличного освещения.	
5.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района				Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов	-	Финансирован ие на 2020 г. не предусмотрено
6.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района Администрации сельских и городского поселений	31.12.2020	09.01.2020	31.12.2020	Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских территориях	В 2020 году была подготовлена и направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							проекту комплексного развития Верхнекундрюченского сельского поселения общей стоимостью 127 471,7 тыс. рублей. Данный проект включает в себя мероприятия: 1) по строительству разводящих сетей водоснабжения в х. Евсеевский, х.Тереховский, стоимостью 125 760,7 тыс. рублей; 2) приобретение автобуса для МБУК «Верхнекундрюченский центр культуры», стоимостью 1 683,2 тыс. рублей. Данный проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса и будет реализован в 2021 году.	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.)	Фактические расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Комплексное развитие сельских территорий»	Всего	41469,1	38989,0
		Федеральный бюджет	34330,3	32254,5
		Областной бюджет	5129,9	4819,8
		Бюджет Усть-Донецкого района	2008,9	1914,7
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда	Всего	59,0	59,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет Усть-Донецкого	59,0	59,0

	(кадрового потенциала) на сельских территориях»	района		
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Всего	41410,1	38930,0
		Федеральный бюджет	34330,3	32254,5
		Областной бюджет	5129,9	4819,8
		Бюджет Усть-Донецкого района	1949,9	1855,7
		Внебюджетные источники		

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальных программы «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерени я	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»					
1	Показатель 1. Доля	процентов	64,47	64,48	64,5	

1	2	3	4	5	6	7
	сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района					
2.	Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	40,5	41,0	41,0	
3.	Показатель 3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	70,2	70,4	70,4	
4.	Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	86,0	87,1	87,1	
2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»						
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратны х метров	309	162	69	Недостаточное финансирование из федерального и областного бюджетов мероприятия.
2.2.	Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения	квадратны х метров	-	-	-	
3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»						
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных	километро в	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	водопроводов					
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километро в	-	-	-	
3.3.	Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	-	1	1	
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	-	-	-	
3.5.	Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий	единиц	-	-	-	
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,	километро в	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции					

Начальник сектора реализации жилищных
программ и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района
Агафонова

С.М.

Заместитель главы Администрации
Усть-Донецкого района по развитию
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Н.А. Губачев