

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении отчета о
реализации муниципальной
программы «Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонова.

Глава Администрации
Усть - Донецкого района

В.М. Гуснай

Постановление вносит:
С.М. Агафонова
+7(86351) 9-11-33 Сектор реализации жилищных программ
и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района

Приложение
к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
№ 100/____-п-23
от «__» _____ 2023г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Раздел 1. Основные результаты

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий. На реализацию муниципальной программы предусмотрено 47954,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, областного бюджета 45544,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 2409,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 г. бюджетные средства освоены на 99,1 %.

Сведения о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности».

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.

Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В 2022 году выполнены инженерные изыскания по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори».

По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области» проложено 2600 метров водопровода. Произведена разработка грунта в траншеях-5628 метров, обратная засыпка котлованов песком 8 тыс.т. Приобретены и завезены материалы и оборудование для наружного освещения.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий». В 2022 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий».

В 2022 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,5 процента, фактическое значение – 64,5 процента.

Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процент.

Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 75,5 процента, фактическое значение – 78,2 процента.

Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 89,3 процентов, фактическое значение – 87,11 процентов.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 54 квадратный метр, фактическое значение – 117,5 квадратных метров.

По ниже перечисленным показателям в 2022 году не запланированы плановые значения:

Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»;

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»;

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;

Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»;

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенной формуле:

$$C_{\text{п}} = \text{ИД}_{\text{п}} / \text{ИЦ}_{\text{п}},$$

где:

$C_{\text{п}}$ – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$\text{ИД}_{\text{п}}$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$\text{ИЦ}_{\text{п}}$ – целевое значение показателя, утвержденное Муниципальной программой.

Таким образом:

Степень достижения показателя 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» (проценты)

$$C_1 = 64,59 / 64,49 = 1,0$$

Степень достижения показателя 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (проценты)

$$C_2 = 41,0 / 41,0 = 1,0$$

Степень достижения показателя 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» (проценты)

$$C_3 = 78,2 / 75,5 = 1,03$$

Степень достижения показателя 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» (проценты)

$$C_4 = 87,11 / 89,3 = 0,98$$

Причина невыполнения показателя результативности заключается в том, что уровень газификации района в процентном соотношении за 2022 год изменился незначительно в связи с проведением актуализации газифицированных домовладений и подлежащих газификации, что также повлияло на изменение количественных показателей. Из 224 заявок за 2022 год в районе газифицировано 117 домовладений (70%) в рамках программы догазификации.

Степень достижения показателя 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (кв. метров)

$$C_{1.1} = 117,5 / 54 = 2,18$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{pi} / n,$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

C_{pi} – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

i – номер показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы;

n – количество целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

$$C_0 = (1,0 + 1,0 + 1,03 + 0,98 + 2,18) / 5 = 1,24$$

Степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокий.

Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_v / M,$$

где:

CP_M – степень реализации мероприятий;

M_v – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_M = M_B / M = 6/6 = 1,0$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = 3ф / 3п,$$

где:

CC_{yz} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

3ф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

3п – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$\text{Таким образом, } CC_{yz} = 47535,9 / 47954,5 = 0,99$$

Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{yz},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

CP_M – степень реализации всех мероприятий программы;

CC_{yz} – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Усть-Донецкого района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,0 / 0,99 = 1,01$$

Так как значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет более 0,95, то бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = C_o \times 0,5 + CP_M \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 1,24 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1,122$$

Так как $УР_{пр}$ составляет более 0,95, то уровень реализации Муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
а также контрольных событий муниципальных программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских
территорий» за 2022 год

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.)	Плановы й срок окончани я реализац ии	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.2022	10.01.20 22	31.12.202 2	Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности	Жителям сельских территорий Усть- Донецкого района предоставлялись субсидии на	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Усть-Донецкого района	улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.	
3.	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.2022	10.01.2022	31.12.2022	Повышения уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских поселений	В 2022 году выполнены инженерные изыскания по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори». По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области» проложено 2600 метров водопровода. Произведена разработка грунта в траншеях-5628 метров, обратная засыпка котлованов песком 8 тыс.т. Приобретены и завезены материалы и оборудование для наружного освещения.	
5.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство	Администрация Усть-Донецкого района				Обеспечение содействия благоустройству	-	Финансирование на 2022 г. не предусмотрено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельских территорий					сельских населенных пунктов		
6.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района Администрации сельских и городского поселений				Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских территориях	-	Финансирование на 2022 г. не предусмотрено

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.)	Фактические расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Комплексное развитие сельских территорий»	Всего	47954,5	47535,9
		Федеральный бюджет	0	0
		Областной бюджет	45544,6	45522,8
		Бюджет Усть-Донецкого района	2409,9	2013,1
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Всего	45,7	45,6
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет Усть-Донецкого района	45,7	45,6
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Всего	47908,8	47490,3
		Федеральный бюджет	0	0
		Областной бюджет	45544,6	45522,8
		Бюджет Усть-Донецкого района	2364,2	1967,5
		Внебюджетные источники		

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальных программы «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»					
1	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района	процентов	64,49	64,50	64,5	
2.	Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	41,0	41,0	41,0	
3.	Показатель 3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	74,0	75,5	78,2	
4.	Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир)	процентов	88,2	89,3	87,11	Уровень газификации района в процентном соотношении за 2022 год изменился незначительно в связи с

1	2	3	4	5	6	7
	в сельской местности					проведением актуализации газифицированных домовладений и подлежащих газификации, что также повлияло на изменение количественных показателей. Из 224 заявок за 2022 год в районе газифицировано 117 домовладений (70%) в рамках программы догазификации.
2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»						
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратных метров	51	54	117,5	
2.2.	Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения	квадратных метров	-	-	-	
3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»						
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километров	-	-	-	
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	-	-	-	
3.3.	Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	-	-	-	
3.4.	Показатель 2.4. Количество	единиц	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	реализованных проектов по благоустройству сельских территорий					
3.5.	Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий	единиц	1	-	-	
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	-	-	-	

Начальник сектора реализации жилищных программ и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района

С.М. Агафонова

Заместитель главы Администрации
Усть-Донецкого района по развитию
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

В.А. Трифонов