

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2022
Донецкий

№ 100/108-п-22

р.п. Усть-

Об утверждении отчета о
реализации
муниципальной
программы «Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации – главного архитектора Усть-Донецкого района А.А. Шапошникова.

Глава Администрации
Усть-Донецкого района
Гуснай

В.М.

Постановление вносит:
Сектор реализации жилищных программ
и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района
Исп. Агафонова Светлана Михайловна

Приложение
к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
№ 100/____-п-22
от «__» _____ 2022г.

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Раздел 1. Основные результаты

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий. На реализацию муниципальной программы предусмотрено 125412,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 117677,4 тыс. рублей, областного бюджета 2401,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 5333,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 г. бюджетные средства освоены на 99,9 %.

Сведения о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности».

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.

Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В 2021 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий». В 2021 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий».

В 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по проекту комплексного развития Верхнекундрюченского сельского поселения завершено строительство разводящих сетей водоснабжения в х. Евсеевский, х. Тереховский. Всего с апреля 2021 года построено: 9,4 км сетей водоснабжения и 244 колодца в х. Евсеевский; 11,0 км сетей водоснабжения и 308 колодцев в х. Тереховский.

15.02.2021 г. был заключен контракт с ООО «СтройАвто» на приобретение автобуса для МБУК «Верхнекундрюченский центр культуры». 16 марта 2021г. автобус был доставлен в Верхнекундрюченское сельское поселение.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 6 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,49 процента, фактическое значение – 64,59 процента.

Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процент.

Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 74,0 процента, фактическое значение – 74,0 процента.

Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 88,2 процентов, фактическое значение – 87,1 процентов.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 51 квадратный метр, фактическое значение – 100,4 квадратных метров.

Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.

По ниже перечисленным показателям в 2021 году не запланированы плановые значения:

Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»;

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»;

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенной формуле:

$$C_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

где:

C_n – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$ИД_n$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное Муниципальной программой.

Таким образом:

Степень достижения показателя 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» (проценты)

$$C_1 = 64,59 / 64,49 = 1,0$$

Степень достижения показателя 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (проценты)

$$C_2 = 41,0 / 41,0 = 1,0$$

Степень достижения показателя 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» (проценты)

$$C_3 = 74,0 / 74,0 = 1,0$$

Степень достижения показателя 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» (проценты)

$$C_4 = 87,1 / 88,2 = 0,98$$

Причина невыполнения показателя результативности заключается в том, что уровень газификации района в процентном соотношении за 2021 год не изменился в связи малым количеством заключенных договоров на поставку газа в связи с низкой активностью населения в рамках действующих карантинных ограничениях. Около 200 домовладений газифицировано в рамках программы "догазификации", но документация находится на стадии разработки и проектирования. Также проведена повторная актуализация газифицированных домовладений и подлежащих газификации, что также повлияло на изменение количественных показателей. Значительный прирост газифицированных домовладений ожидается в 2022 году.

Степень достижения показателя 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (кв. метров)

$$C_{1.1} = 100,4 / 51 = 1,96$$

Степень достижения показателя 2.5 «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий (единиц)

$$C_{2.3} = 1 / 1 = 1,0$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{pi} / n$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

C_n – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

i – номер показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы;

n – количество целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

$$C_0 = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,98 + 1,96 + 1,0) / 6 = 1,15$$

Степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокий.

Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_v / M,$$

где:

CP_M – степень реализации мероприятий;

M_v – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_M = M_v / M = 6 / 6 = 1,0$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных

расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

$CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Зп$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Таким образом, $CC_{уз} = 125340,3/125412,1=0,99$

Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$CP_{м}$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Усть-Донецкого района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,0/0,99=1,01$$

Так как значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет более 0,95, то бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = C_o \times 0,5 + CP_{м} \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 1,15 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2=1,077$$

Так как $УР_{пр}$ составляет более 0,95, то уровень реализации Муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
а также контрольных событий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализац ии	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализаци и	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.202 1	11.01.2021	31.12.202 1	Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности Усть-Донецкого района	Жителям сельских территорий Усть- Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.	
3.	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	Администрация Усть-Донецкого района				Повышения уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских поселений	-	Финансирование на 2021 г. не предусмотрено
5.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района				Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов	-	Финансирование на 2020 г. не предусмотрено
6.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района Администрации сельских и городского поселений	31.12.2021	11.01.2021	31.12.2021	Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских территориях	В 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по проекту комплексного развития Верхнекундрюченского сельского поселения завершено строительство разводящих сетей водоснабжения в х. Евсеевский, х.Тереховский. Всего с апреля 2021 года построено: 9,4 км сетей водоснабжения и 244 колодца в х. Евсеевский; 11,0 км сетей водоснабжения и 308 колодцев в х. Тереховский. 15.02.2021 г. был заключен контракт с ООО «СтройАвто» на приобретение автобуса для МБУК «Верхнекундрюченский	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							центр культуры». 16 марта 2021г. автобус был доставлен в Верхнекундрюченское сельское поселение.	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.)	Фактические расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Комплексное развитие сельских территорий»	Всего	125412,1	125340,3
		Федеральный бюджет	117677,4	117677,2
		Областной бюджет	2401,7	2401,6
		Бюджет Усть-Донецкого района	5333,0	5261,5
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Всего	54,1	54,1
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет Усть-Донецкого района	54,1	54,1
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Всего	125358,0	125286,2
		Федеральный бюджет	117677,4	117677,2

		Областной бюджет	2401,7	2401,6
		Бюджет Усть-Донецкого района	5278,9	5207,4
		Внебюджетные источники		

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальных программы «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерени я	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»					
1	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района	процентов	64,48	64,49	64,59	
2.	Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в	процентов	41,0	41,0	41,0	

1	2	3	4	5	6	7
	сельских населенных пунктах					
3.	Показатель 3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	70,4	74,0	74,0	
4.	Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	87,1	88,2	87,1	Уровень газификации района в процентном соотношении за 2021 год не изменился в связи малым количеством заключенных договоров на поставку газа в связи с низкой активностью населения в рамках действующих карантинных ограничений. Около 200 домовладений газифицировано в рамках программы "догазификации", но документация находится на стадии разработки и проектирования. Также проведена повторная актуализация газифицированных домовладений и подлежащих газификации, что также повлияло на изменение количественных показателей. Значительный прирост газифицированных домовладений ожидается в 2022 году.
2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»						
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратны х метров	162	51	100,4	
2.2.	Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения	квадратны х метров	-	-	-	
3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»						
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километро в	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километро в	-	-	-	
3.3.	Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	1	-	-	
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	-	-	-	
3.5.	Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий	единиц	-	1	1	
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к	километро в	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции					

Начальник сектора реализации жилищных программ и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района
Агафонова

С.М.

Заместитель главы Администрации – главный архитектор Усть-Донецкого района
Шапошников

А.А.