

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» февраля 2024
Донецкий

№ 100/74-п-24

р.п. Усть-

Об утверждении отчета о
реализации
муниципальной
программы «Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонова.

Глава Администрации
Усть-Донецкого района
Гуснай

В.М.

Постановление вносит:
Сектор реализации жилищных программ
и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района
Исп. Агафонова Светлана Михайловна

Приложение
к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
№ 100/_____-п-24
от «__» _____
2024г.

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Раздел 1. Основные результаты

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий. На реализацию муниципальной программы предусмотрено 116769,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3740,9 0 тыс. рублей, областного бюджета 108185,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 4842,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 г. бюджетные средства освоены на 99,99 %.

Сведения о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности».

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.

Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В 2023 году получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори».

По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области» проложено 2600 метров водопровода, а также выполнено устройство 76 технологических колодцев, с установкой счетчиков. Проложен газопровод, протяженность сетей газоснабжения составляет 3 021 метр, также оборудованы выхода газопроводов из земли (цокольный ввод) к каждому земельному участку. Протяженность внутриквартальных проездов составит 2 575 метров, ширина которых 6 метров, с обустройством тротуара с тактильной плиткой, для безопасного передвижения маломобильных групп населения. Также выполнено освещение общей протяженностью 2 830 метров, с установкой светодиодных светильников от 125 до 150 ватт.

В целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая и ул. Молодежная в ст. Верхнекундрюченская, протяженностью 1,4 км.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий». В 2023 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий».

В 2023 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,5 процента, фактическое значение – 64,7 процента.

Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процент.

Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 76,0 процента, фактическое значение – 82,02 процента.

Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 90,4 процентов, фактическое значение – 87,8 процентов.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 45 квадратный метр, фактическое значение – 0 квадратных метров.

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - плановое значение 1,4 фактическое значение – 1,4.

По ниже перечисленным показателям в 2023 году не запланированы плановые значения:

Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»;

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;

Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенной формуле:

$$C_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

где:

C_n – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$ИД_n$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное Муниципальной программой.

Таким образом:

Степень достижения показателя 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» (проценты)

$$C_1 = 67,5 / 64,51 = 1,05$$

Степень достижения показателя 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (проценты)

$$C_2 = 41,0 / 41,0 = 1,0$$

Степень достижения показателя 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» (проценты)

$$C_3 = 82,02 / 76,0 = 1,08$$

Степень достижения показателя 4 «Уровень газификации домов

(квартир) в сельской местности» (проценты)

$$C_4 = 87,86 / 90,4 = 0,97$$

Причина невыполнения показателя результативности заключается в том, что уровень газификации района за 2023 год значительно не изменился в связи с малым количеством заключённых договоров на поставку газа, в связи с низкой активностью населения. 105 домовладений газифицировано в рамках программы " догазификации". 80 заявок находится на стадии проектирования.

Степень достижения показателя 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (кв. метров)

$$C_{1.1} = 0 / 45 = 0$$

Причина невыполнения показателя результативности заключается в том, что ввод жилья будет осуществляться в 2024г.

Степень достижения показателя 2.3 «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» (единиц)

$$C_{2.3} = 1 / 1 = 1$$

Степень достижения показателя 2.6 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (километров)

$$C_{2.6} = 1,4 / 1,4 = 1$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{pi} / n$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

C_{pi} – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

i – номер показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы;

n – количество целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

$$C_0 = (1,05 + 1,0 + 1,03 + 0,97 + 0 + 1 + 1) / 7 = 0,87$$

Степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.

Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_b / M,$$

где:

CP_M – степень реализации мероприятий;

M_b – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_M = M_b / M = 2/2 = 1,0$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = 3ф / 3п,$$

где:

CC_{yz} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$3ф$ – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$3п$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$\text{Таким образом, } CC_{yz} = 116768,2 / 116769,5 = 0,99$$

Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{yz},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

CP_M – степень реализации всех мероприятий программы;

CC_{yz} – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Усть-Донецкого района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1,0 / 0,99 = 1,01$$

Так как значение $\mathcal{E}_{\text{ис}}$ составляет более 0,95, то бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = \text{C}_o \times 0,5 + \text{CP}_m \times 0,3 + \mathcal{E}_{\text{ис}} \times 0,2.$$

$$\text{УР}_{\text{пр}} = 0,87 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 0,937$$

Так как $\text{УР}_{\text{пр}}$ составляет более 0,94, то уровень реализации Муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Начальник сектора реализации жилищных программ и развития сельских территорий
Администрации Усть-Донецкого района
Агафонова

С.М.

Заместитель главы Администрации
Усть-Донецкого района по развитию
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Трифонов

В.А.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
а также контрольных событий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализац ии	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализац ии	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.2023	09.01.2023	31.12.2023	Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности Усть- Донецкого района	Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.	
3.	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Администрация Усть-Донецкого района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	Администрация Усть-Донецкого района	31.12.2023	09.01.2023	31.12.2023	Повышения уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских поселений	В 2023 году получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори». По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области» проложено 2600 метров водопровода, а также выполнено устройство 76 технологических колодцев, с установкой счетчиков. Проложен газопровод, протяженность сетей газоснабжения составляет 3 021 метр, также оборудованы выхода газопроводов из земли (цокольный ввод) к каждому земельному участку. Протяженность внутриквартальных проездов составит 2 575 метров, ширина которых 6 метров, с обустройством тротуара с тактильной плиткой, для безопасного передвижения маломобильных групп населения. Также выполнено освещение общей протяженностью 2 830 метров, с установкой светодиодных светильников от 125 до 150 ватт. В целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая и ул. Молодежная в ст.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Верхнекундрюченская, протяженностью 1,4 км.	
5.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района				Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов	-	Финансирование на 2023 г. не предусмотрено
6.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	Администрация Усть-Донецкого района Администрации сельских и городского поселений				Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских территориях	-	Финансирование на 2023 г. не предусмотрено

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.)	Фактические расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Комплексное развитие сельских территорий»	Всего	116769,5	116768,2
		Федеральный бюджет	3740,9	3740,8
		Областной бюджет	108185,9	108185,7
		Бюджет Усть-Донецкого района	4842,7	4841,7
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Всего	63,1	63,1
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет Усть-Донецкого района	63,1	63,1
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Всего	116706,4	116705,1
		Федеральный бюджет	3740,9	3740,8
		Областной бюджет	108185,9	108185,7
		Бюджет Усть-Донецкого района	4779,6	4778,6

		Внебюджетные источники		
--	--	------------------------	--	--

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Комплексное
развитие сельских
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальных программы «Комплексное развитие сельских
территорий»
за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерени я	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»					
1	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района	процентов	64,50	64,51	67,5	
2.	Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных	процентов	41,0	41,0	41,0	

1	2	3	4	5	6	7
	пунктах					
3.	Показатель 3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	75,5	76,0	82,02	
4.	Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	89,3	90,4	87,86	Уровень газификации района за 2023 год значительно не изменился в связи с малым количеством заключённых договоров на поставку газа, в связи с низкой активностью населения. 105 домовладений газифицировано в рамках программы "догазификации". 80 заявок находится на стадии проектирования.
2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»						
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратны х метров	54	45	0	Ввод жилья будет осуществляться в 2024г.
2.2.	Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения	квадратны х метров	-	-	-	
3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»						
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километро в	-	-	-	
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километро в	-	-	-	
3.3.	Показатель 2.3.	единиц	-	1	1	

1	2	3	4	5	6	7
	Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку					
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	-	-	-	
3.5.	Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий	единиц	-	-	-	
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки	километров	-	1,4	1,4	

1	2	3	4	5	6	7
	сельскохозяйственной продукции					